



Obra:
Ampliação do Centro Administrativo
ENDEREÇO: Av. 29 de Dezembro, nº 12 - Centro - São
Bonifácio/SC

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
1	Serviços Preliminares	R\$	5.437,77	5.437,77						5.437,77
		%	1,26%	100,00%						
2	Cobertura	R\$	26.565,49	21.252,39	5.313,10					26.565,49
		%	6,13%	80,00%	20,00%					
3	Vedações	R\$	66.875,60		46.812,92	20.062,68				66.875,60
		%	15,44%		70,00%	30,00%				
4	Contrapiso e Piso	R\$	60.773,17			42.541,22	18.231,95			60.773,17
		%	14,03%			70,00%	30,00%			
5	Esquadrias	R\$	83.547,75				83.547,75			83.547,75
		%	19,29%				100,00%			
6	Divisórias e Forro	R\$	98.203,98					98.203,98		98.203,98
		%	22,67%					100,00%		
7	Instalações	R\$	69.047,61		17.261,90				51.785,70	69.047,61
		%	15,94%		25,00%				75,00%	
8	Pintura e Cerâmica	R\$	21.386,45						21.386,45	21.386,45
		%	4,94%						100,00%	
9	Serviços Finais	R\$	1.298,02						1.298,02	1.298,02
		%	0,30%						100,00%	
TOTAL		R\$	R\$ 433.135,84	R\$ 26.690,17	R\$ 69.387,92	R\$ 62.603,90	R\$ 101.779,71	R\$ 98.203,98	R\$ 74.470,17	R\$ 433.135,84
		%	100%	6,16%	16,02%	14,45%	23,50%	22,67%	17,19%	100%

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1