



Obra
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DAS
 RUAS DO AGRICULTOR, LATERAL DO HOSPITAL E CLEMENTE LEHMKUHL-
 SÃO BONIFÁCIO/SC

Bancos
 SINAPI - 11/2021 - Santa
 Catarina
 SICRO3 - 07/2021 -
 Santa Catarina

B.D.I.
 23,03%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido
 nos preços unitário dos
 insumos de mão de obra, de
 acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 12.451,90	33,00% 4.109,13	33,00% 4.109,13	34,00% 4.233,65
2	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	100,00% 49.602,75	40,00% 19.841,10	40,00% 19.841,10	20,00% 9.920,55
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 96.304,20	30,00% 28.891,26	40,00% 38.521,68	30,00% 28.891,26
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 446.584,45	20,00% 89.316,89	40,00% 178.633,78	40,00% 178.633,78
5	PASSEIOS	100,00% 66.534,98		30,00% 19.960,49	70,00% 46.574,49
7	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	100,00% 16.534,89			100,00% 16.534,89

Porcentagem	20,66%	37,94%	41,39%
Custo	142.158,38	261.066,18	284.788,61
Porcentagem Acumulado	20,66%	58,61%	100,0%
Custo Acumulado	142.158,37	403.224,55	688.013,17

 VINÍCIUS FELLER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC - 147982-3

 Florianópolis, 17 de janeiro de 2021.